

【印西クリーンセンター基幹的設備改良工事】

H29.6

	年 度	H29年度								備 考	
	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
1	受入供給設備 ごみクレーン	→					→			給電ケーブル工事 完了予定:11月	
2	燃焼設備 焼却炉等	→								3号炉耐火物・給塵装置工事 完了予定:12月	
3	燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ等	→								3号炉水冷壁工事 完了予定:12月	
4	給排水・排水処理設備 機器冷却水ポンプ等									H28年度終了	
5	余熱利用設備 タービン起動盤						→			工事予定:11月	
6	通風設備 各送風機	→								3号炉系送風機工事 完了予定:12月	
7	灰出し設備 灰クレーン						→			給電ケーブル工事 工事予定:11月	
8	電気設備 制御装置等						→			3号炉系工事 完了予定:12月	
9	計装・データ処理設備 自動制御システム等						→			3号炉系工事 工事予定:11月	
10	土木・建築工事 屋根防水等									屋根防水工事 完了:5月	
11	性能確認									性能試験予定:2月	
12	全炉停止期間									→	停止予定:11月