

2. 年度四半期単位の整備スケジュール（参考）

項目	年度	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41
		(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)
1	循環型社会形成推進地域計画	→														
2	ごみ処理基本計画（改訂）				■					■					■	
3	関係町内会組織との合意形成（整備協定書の締結）		■													
4	用地測量・用地買収（本体）		■	■	■											
5	地質調査（ボーリング調査）		■													
6	施設整備基本計画 ①処理方式の検討 ②施設配置、余熱利用、発電等の検討 ③事業方式の検討	■			■											
7	地域振興策 ①地域振興策の検討 ②地域振興策 基本計画・各種調査（全体計画）平成28年度以降 ③地域振興策 基本設計（余熱利用施設）平成28年度以降	■														
8	施設整備基本設計 ①基本設計（造成設計を含む） ②技術提案・審査・総合評価（アドバイザー）					■	■	■	■	■	■					
9	環境影響評価（県条例アセスメント） ①事業計画概要書 ②方法書 ③準備書・現地調査（四季調査） ④予測・評価 ⑤施工時調査 ⑥事後調査					■	■	■	■	■	■					
10	埋蔵文化財調査 ①現地調査 ②報告書作成			■	■	■	■									
11	都市計画 ①都市計画協議 ②都市計画決定案の公告及び縦覧 ③印西市都市計画審議会								■	■	■					
12	アクセス道路の工事 （測量・予備設計・用地買収・発注図書作成を含む）						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	次期中間処理施設建設工事 ①契約締結・実施設計 ②建築確認申請 ③施設設置届 ④造成工事 ⑤建設工事 ⑥試運転											■	■	■	■	■
14	稼働開始														■	→
15	現施設の延命化工事 ※	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

循環型社会形成推進地域計画
第2次計画：H24～H28
第3次計画：H29

市道松崎・吉田線
開通予定

注：各スケジュールには発注期間を含む

※循環型社会形成推進交付金の交付対象事業である廃棄物処理施設基幹的設備改造（延命化工事）は、築25年未満の施設については、事業後10年以上施設を稼働することが、交付要件となっている。