次期中間処理施設整備事業用地検討委員会　経過

会議 開催日 主な審議・協議内容／委員会時間	第1回 平成25年4月21日 3:36	結果	第2回 平成25年5月26日 4:00	結果	関連施設視察 平成25年6月23日 3:00	第3回 平成25年6月23日 3:30	結果	第4回 平成25年7月28日 3:15	結果	第5回 平成25年8月25日 予定
委員会組織・運営										
① 条例等根拠法令	事務局説明	了承								
② 諮問事項	事務局説明	了承								
③ 委員長・副委員長選任	委員長：寺嶋（学識） 副委員長：河邉（学識）、渡邉（住民）	決定								
④ 検討スケジュール	事務局案説明（資料1） 意見 ・前回検討からの継続性を維持しながら議論を深めなければならない ・まちづくりや住民生活など様々な関連項目で広がりを持った検討をすべき ・短期間で結論を出すことに不安 ・十分な意見交換の時間が必要 ・委員会の当初の段階で十分検討すべき	継続審議	事務局変更案説明（資料2） 承認事項 ・慎重審議を前提に用地募集までの期間を4か月延伸、委員会開催回数を4回から6回に増やす	承認						9月以降の日程調整
⑤ 委員会運営	事務局案説明 意見 ・会議録のまとめ方について全文、要約で意見が分かれる	一部継続審議	会議録のまとめ方について事務局案を説明 ・発言の趣旨は変えずにコンパクトにまとめ、全委員に確認をとる 事務局運営細則案の説明	承認 承認						
⑥ 専門委員会の設置	委員提案 意見 ・まちづくりに関する議論は専門委員会を立ち上げ集中的に検討すべき	提案	専門部会要綱案を事務局説明 意見 ・コンセプトや環境機能などについて専門部会である程度まとめる必要がある ・ごみ処理基本計画検討委員会で検討するものと重複する可能性がある	継続審議		専門部会設置案を事務局説明 意見 ・施設整備に関する事項は基本計画検討委員会で進めるべきものではないか ・基本構想は両委員会の合同で検討すべき ・基本構想は基本計画委員会側にお願いすることが必要	基計委員会に要請	基本計画委員会検討結果を報告 決定事項 ・基本構想は基本計画委員会で検討 ・比較対象地抽出、評価項目等の検討は全体会議で検討 ・専門部会設置は見送る	決議	
⑦ 委員会外からの意見徴収	意見 ・開かれた行政としてできるだけたくさんの住民から有意義な意見を徴収すべき	提案						事務局案説明 ・住民との合意形成として実施	了承	
比較対象地抽出・評価										
① これまでの経緯・経過	事務局資料提出・説明	説明	事務局資料提出・説明	説明						
② 自由意見交換	自己紹介	実施				フリートークによる委員個人の意見発表の時間を設定	実施			
③ 市町の財政状況			意見 ・市町財政が厳しいことを共通認識し経済性を重視すべき	意見		提案 市町財政資料の提供及び説明を望む	検討	市町財政課による財政状況と次期施設整備の考え方を説明	実施	
④ 基本構想（施設コンセプト）	意見 ・用地の募集条件としてコンセプトを明らかにしておく必要がある	意見								（基本計画委員会で検討）
⑤ 事業推進手法の比較	事務局資料提出・説明	説明	事務局資料提出	提出		事務局資料提出	提出	事務局資料提出	提出	
・施設規模の検討										
・広報の方法								事務局案説明 意見 ・あらゆる情報発信媒体を工夫して活用していくことが必要	継続審議	事務局案提出予定
・住民との合意形成								事務局案説明 意見 ・基本計画策定においても同じ情報収集方法を提案すべき ・両委員会の進行状況を情報として提出していくべき	継続審議	事務局案提出予定
・比較対象地の抽出手法										事務局案提出予定
・比較対象地の抽出条件										
・地域振興事業の考え方										
・比較評価項目等										
・比較対象地の評価										
・概算事業費の算出										
・現地視察										
・その他										
調査										
① 先進地視察	先進地視察案の意見聴取説明 ・視察先について提案募集	説明	事務局案提示 ・先進地視察先案について複数提示	継続審議		事務局案説明 ・視察先をふじみ衛生と決定（秋頃）	承認			視察日程調整
② 現施設視察 ③ 現余熱利用状況視察					【事務局企画】参加者7名 現クリーンセンター視察、共同溝、熱供給プラント視察					